

# 支保工 安全点検チェックシート

会社名		点検場所	
現場名			
現場住所		点検者	株式会社 <b>KKL</b> 印
点検日時	2009年 月 日 時 分		
躯体進捗状況		1部-現場保管 1部-KKL営業担当保管	

計画通りのピッチがとられているか	良 ・ 要改善	内容
水平つなぎは計画通りとられているか	良 ・ 要改善	内容
サポート端部に滑動のおそれはないか	良 ・ 要改善	内容
サポートに傾きはしないか	良 ・ 要改善	内容
サポートに片効きはないか	良 ・ 要改善	内容
破損した材料を使っていないか	良 ・ 要改善	内容
危険な場所への放置・仮置きはないか	良 ・ 要改善	内容
目的外の使用はされてないか	良 ・ 要改善	内容
その他 危険と考えられる内容	良 ・ 要改善	内容

特記事項
(要改善箇所・・・割付図参照)

支保工の安全点検を行いました。結果は下記の通りです。

- 問題なく良好な状態でした。       上記内容について改善が必要です。

現場確認者

印